




รายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านหลังเทศบาลตำบลหนองขนาน หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง ถึงคลอง D ๑๔ หมู่ที่ ๑๑  
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายสมจิตร เพชรแย้ม หมู่ที่ ๒  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางสุภัค ทองย้อย	ประธานกรรมการ		
๒.	นายสกล ศรีเมฆ	กรรมการ		
๓.	นางขวัญชนก หวังระวี	กรรมการ/เลขานุการ		

เปิดประชุมเวลา

๐๙. ๓๐ น.

นางสุภัค ทองย้อย  
ประธาน

บัดนี้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๓ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  
ดิฉันประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการวางท่อ  
ระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านหลังเทศบาลตำบลหนองขนาน หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้าง  
รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง ถึงคลอง D ๑๔ หมู่ที่ ๑๑  
และโครงการก่อสร้างฝายปิดรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายสมจิตร เพชรแย้ม  
หมู่ที่ ๒ ซึ่งตามคำสั่งนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางไปแล้ว ๒ โครงการ  
ขณะนี้เหลืออีก ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู  
สายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง ถึงคลอง D ๑๔ หมู่ที่ ๑๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๔๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐  
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อ  
ระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านหลังเทศบาลตำบลหนองขนาน หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้าง  
รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง ถึงคลอง D ๑๔ หมู่ที่ ๑๑  
และโครงการก่อสร้างฝายปิดรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายสมจิตร เพชรแย้ม  
หมู่ที่ ๒ ซึ่งตามคำสั่งนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางไปแล้ว ๒ โครงการ  
ขณะนี้เหลืออีก ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู  
สายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง ถึงคลอง D ๑๔ หมู่ที่ ๑๑ และได้ยกเลิกคำสั่งที่  
๔๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แก้ไขคำสั่งเป็นคำสั่งที่ ๑๙๓/๒๕๕๙



ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบไปด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ ท่าน

- |                         |                       |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| ๑.นางสุภัค ทองย้อย      | หัวหน้าสำนักปลัด      | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายสกล ศรีเมฆ         | นายช่างโยธาชำนาญงาน   | กรรมการ       |
| ๓.นางขวัญชนก หริ่งระรี่ | นักทรัพยากรปฏิบัติการ | กรรมการ       |

๓. เทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ยกเลิกคำสั่งที่ ๔๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้แก้ไขคำสั่งของเดิม นายสกล ศรีเมฆ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ เป็นตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน และนางขวัญชนก หริ่งระรี่ ตำแหน่ง บุคลากร เป็นตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสุภัค ทองย้อย  
ประธานกรรมการ  
นายสกล ศรีเมฆ  
กรรมการ  
มติที่ประชุม

๓.๑ คัดเลือกเลขานุการ

ขอให้ที่ประชุมเลือกเลขานุการ เข้ามาทำหน้าที่จัดรายงานการประชุม จำนวน ๑ ท่าน

เสนอให้นางขวัญชนก หริ่งระรี่ เป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่

จัดรายงานการประชุม

เห็นชอบ

๓.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง ถึงคลอง D ๑๔ หมู่ที่ ๑๑

นางสุภัค ทองย้อย  
ประธานกรรมการ

ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านได้ดำเนินการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ซึ่งนายสกล ศรีเมฆ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ชลประทาน และขอให้ช่างได้

ชี้แจงการประมาณราคาให้คณะกรรมการฯได้รับทราบ ประกอบด้วย

นายสกล ศรีเมฆ  
กรรมการ

การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทานตามมติ ครม.พ.ศ. ๒๕๕๕

งานก่อสร้างวางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจาก (รางฯ) หน้าวัดลุ่มโพธิทอง  
ถึงคลองดี ๑๔ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกด้านใน ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๗๐๐ เมตร

๑.วางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(ตามแบบเทศบาลตำบลหนองขนานกำหนด)  
ปริมาณ ๗๐๐ เมตร ค่างานต้นทุนต่อหน่วย ๖๕๒.๖๗ บาท ค่างานต้นทุน  
๔๕๖,๘๖๙ บาท ค่า Factor F ๑.๓๒๔๘

\* ราคากลางต่อหน่วย ๖๐๕,๒๖๐.๕๐ บาท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ชุด  
(พร้อมติดตั้ง)

\*ราคาแยกค่างานต้นทุนต่อหน่วยวางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกด้านใน ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหนอง  
ขนานกำหนด) ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ๒๕.๐๐  
-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

\* คิดจากความยาว ๑.๐๐ เมตร

\*คอนกรีต ๐.๑๘ ลบ.ม.@๑,๗๙๕.๙๕ =๓๒๓.๒๗ บาท (คอนกรีตผสมเสร็จ  
รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.(ราคาวัสดุพาณิชย์ฯ จ.เพชรบุรี พ.ค.๒๕๕๙)

\*เหล็กเสริม RB ๙ มม. ๘.๙๘ กก.@๑๕.๗๓=๑๔๑.๒๖ บาท(ราคาวัสดุพาณิชย์ฯ  
จ.เพชรบุรี พ.ค.๒๕๕๙)

\*ลวดผูกเหล็ก ๐.๒๖ กก.@ ๔๓.๖๑ = ๑๑.๓๔ บาท (ราคาวัสดุพาณิชย์ฯ  
จังหวัดเพชรบุรี พ.ค.๒๕๕๙)

\*ไม้แบบ (๑) ๐.๖๐ ตร.ม.@ ๒๖๗.๒๘=๑๖๐.๓๗ บาท

\*ทรายหยาบ ๐.๐๓ ลบ.ม.@ ๓๗๓.๘๓ = ๑๑.๒๑ บาท (ราคาวัสดุพาณิชย์ฯ  
จ.เพชรบุรี พ.ค.๒๕๕๙ )

\*ขุดดิน ๐.๓๐ ลบ.ม.@ ๑๗.๔๒ =๕.๒๓ บาท (ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักรจากตาราง  
อัตราค่างานดินงานก่อสร้างชลประทาน (ราคาน้ำมันโซล่าในเขตอำเภอเมือง  
เพชรบุรี ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร)

\*ค่างานต้นทุน ๖๕๒.๖๗ บาท/เมตร

ไม้แบบ

\*ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (๑) พื้นที่ ๑ ตารางเมตร

\*ไม้กระบากหรือเทียบเท่า ๑ ลบ.ฟ. @ ๔๐๗.๙๕ = ๔๐๗.๙๕ บาท  
(ไม้กระบากไม้ไผ่ ขนาด ๑"X๖" ยาว ๔-๔.๕๐ เมตร ราคาวัสดุพาณิชย์ฯ  
จ.เพชรบุรี พ.ค.๒๕๕๙)

\*ไม้คร่า ๐.๓๐ ลบ.ฟ. @ ๓๙๑.๕๙ =๑๑๗.๔๘ บาท(ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด ๑ 1/2"X๓"  
ยาว ๔-๔.๕๐ เมตร ) ราคาวัสดุพาณิชย์ฯ จ.เพชรบุรี พ.ค.๒๕๕๙



\*ไม้ค้ำยันไม้แบบ ๐.๓๐ ต้น (ขนาด ๐ ๔"X๔.๐๐ ม.) @ = - บาท

\*ตะปู ๐.๒๕ กก. @ ๔๖.๗๓ = ๑๑.๖๘ บาท

\*\* รวม ๕๓๗.๑๑ บาท.....๑

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ ๔ ครั้ง คิดจาก .....๑ = ๑๓๔.๒๘ บาท/ตร.ม.

ค่าแรงงาน = ๑๓๓.๐๐ บาท/ตร.ม.

\*รวมค่างานไม้แบบ = ๒๖๗.๒๘ บาท/ตร.ม.

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยูสายจาก (ราง) หน้าวัดลุ่ม  
โพธิทอง ถึงคลองตี ๑๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

มีคณะกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อสงสัยจะซักถาม  
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่  
เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ดีฉันขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๓๕ น.

ลงชื่อ




ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางขวัญชนก หวังระวี)

คณะกรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสุภัค ทองย้อย)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง